

Årsrapport for utført konserveringsarbeid på Tautra klosterruin 2016/17



Nord østre vegg utvendig mot sakristi etter fullført konservering.

Konserveringsarbeidet 2016/17

Konserveringen av nordvegg og østvegg (viser til bilde på 1. side) ble slutført i 2016. Deler av murverket ble demontert og murt tilbake i 2015, mens øvre deler med toppdekke ble ferdigstilt i 2016.



Bildet til venstre viser ferdigstilt topp av mur med nymurt toppdekke sett fra nord. Bildet til høyre viser ferdigstilt topp av mur med toppdekke sett fra øst.

Innvendig i kirkerommet er nedre deler av murverket ferdig meislet og spekket i nord østre hjørne. Utvendig ble østvegg (høye vegg mot parkeringsplass) spekket ferdig. Alt konserveringsarbeid i 2015 ble utført med plassblandet naturlig hydraulisk kalkmørtel blandet med naturlig bakkesand 0-4 millimeter i blandingsforhold 1:2,5 (NHL 3,5). Murverket ble ettervannet og etterkomprimert.



Bildene viser spekking av østvegg mot parkeringsplass under arbeid med spekking og pinning av murverket.





Bilde fra skipets østvegg utvendig under arbeid. Store deler av murverket er nymurt og delvis tørrmurt utenpå original middelalder kjerne. Det er spekket helt inn til murkjernen i en dybde på 50-70 cm som tilsvarer dybden inn til middelalderkjernen i murverket.

Innvendig i kirkerommets nordøstre hjørne ble murverket delvis ferdigstilt frem mot september 2016.



Med vennlig hilsen Geir Magnussen

