



Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:
Dronningensgt. 13

Internett: www.ra.no

Statusrapport 2006

Prosjekttittel

Riksantikvarens ruinprosjekt (Ruinprosjektet) 2006-2015

Prosjektbeskrivelse

Generelt (prosjektmål): Bevaring, tilrettelegging for publikum, skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene, overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 største anleggene vil bli prioritert, samt ruiner som engasjerer lokalmiljøet sterkt. (St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28.

Organisasjon

En prosjektgruppe bestående av representanter fra Utviklingsavdelingen (prosjektansvarlig), Informasjonsavdelingen og Kulturminneavdelingen. Det er i tillegg tett kontakt med Riksantikvarens distriktskontorer i saker som kommer inn under deres ansvarsområde.

Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2006:

1. Ruintilstand: Fullføre grovregistrering og foreta tilstandsanalyse av utvalgte ruinanlegg.
2. Konservering: Starte, videreføre og slutføre konservering av prioriterte ruinanlegg.
3. Skjøtsel: Initiere og følge opp utarbeiding av skjøtelsplaner samt følge opp skjøtsel av ruinanlegg.
4. Informasjon og formidling: Gi ut 8 informasjonsblader samt arrangere regionalt ruinseminar.
5. FOU: Materialanalyser, metodeutvikling (konservering) og sammenstilling, systematisering og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale.
6. Kompetanseutvikling (samarbeid med murere): Ingen konkrete tiltak i 2006.
7. Internasjonalt samarbeid: Etablere kontakt med og samarbeide med det nordiske og det britiske ruinmiljøet.

Går til

Miljøverndepartementet

Arkivkode	351.3	Utførende enhet Utviklingsavdelingen, Konserveringsseksjonen	
Elektronisk filnavn		Prosjektleder (navn, sign.) Inger-Marie Aicher Olsrud	Dato 26.1.2007
Prosjektnr 27230003	Periode: 2006	Godkjent av (navn, sign.) Harald Ibenholt	

1. Fremdrift og økonomi

Det er ikke registrert større avvik i aktivitet eller økonomi i forhold til prosjektplanen.

Det er fakturert / a konto-fakturert 7.114.685 kr på Ruinprosjektet i 2006.

Dette utgjør 100,8 % av total ramme (7.060.000 kr). Se vedlegg for spesifisert budsjett og regnskap.

Tiltak (delmål)	Tiltak spesifisert	Budsjett	Påløpt	Rest
1. Ruintilstand	Grovregistrering og tilstandsanalyse	875 000	703 452	171 548
2. Konservering	Konservering	4 170 000	5 287 240	- 1 117 240
3. Skjøtsel	Skjøtsel	437 000	291 400	145 600
4. Informasjon	8 infoblader + regionalt ruinseminar i Bergen	90 000	94 773	-4 773
5. FOU	Mørtelanalyse og rapport vedr. Bentonitt toppdekke, dokumentasjonsprosjekt og tilgjengeliggjøring av Gerhard Fischers arkivmateriale	1 050 000	707 820	342 180
6. Kompetanseutvikling	Ingen tiltak i 2006	0	0	0
7. Internasjonalt samarbeid	Ekskursjoner, kurs, abonnement, nordisk ruinseminar	80 000	30 000	50 000
Reserve	Diverse ekstra kostnader	358 000	0	358 000
Sum		7 060 000	7 114 685	-54 685

Kommentarer til budsjett og regnskap

Kostnadene for tilstandsanalyse, skjøtsel og konservering i prosjektet fordeles ideelt med 50/50 mellom Riksantikvaren og eier. Dette forholdet vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det forventes ikke at private eiere skal bidra på samme nivå som offentlige eiere.

Prosjektet har operert med en relativt stor sum til reserve. Dette fordi det var svært vanskelig å budsjettere det første året grunnet mange ukjente faktorer. I tillegg er det vanskelig å beregne omfanget av konserveringsoppgaver før man er i gang og har åpnet opp toppavdekning og fuger etc.

Der hele summen står i rest, er det fordi midlene er ombudsjettert underveis til andre oppgaver.

2. Aktiviteter

Delmål 1: Antall ruiner grovregistrert (til og med 2006)	78 ¹⁾
Delmål 1: Antall ruiner med tilstandsanalyse (t.o.m. 2006)	30
Delmål 2: Antall ruiner med påbegynt konservering (t.o.m. 2006)	9
Delmål 2: Antall ruiner ferdig konserverert (t.o.m. 2006)	6
Delmål 3: Antall ferdige skjøtselsplaner (t.o.m. 2006)	17
Delmål 4: Ferdige faktaark (2006)	8

¹⁾Tallene er beregnet ut fra antall enkeltanlegg i grovregistreringen og stemmer ikke nødvendigvis med tallene i Askeladden (kulturminnebasen).

Delmål 5: Det er utført analyse av kalkmørtler v/NIKU samt en vurdering av Bentonitt og torv som toppdekke. Sistnevnte område er spesielt viktig å få et kunnskapsgrunnlag på fordi klimaforholdene i de fleste tilfellene gjør det nødvendig å dekke kistemuren.

Det planlagte arbeidet med systematisering og tilgjengeliggjøring av Fischer-materialet ble ikke utført. Dette skyldes at Riksantikvarens arkiv ikke hadde anledning til å avse en medarbeider til dette arbeidet. Vi vil forsøke å ferdigstille denne oppgaven ved en senere anledning.

Delmål 6: Det har ikke vært avholdt murerseminarer i 2006, men flere murere var med på det regionale ruinseminaret i Bergen i november 2006.

Delmål 7: Ruinprosjektet har vært representert ved Nordisk ruinseminar i Danmark, murerkurs ved West Dean College i England og ved studietur til Skottland.